



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **26/2022**
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 255/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Διαγραμμώσεις λεωφορειακών δρόμων και διαβάσεων πεζών φωτεινών σηματοδοτών».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 7 του μήνα Ιουνίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **15971/37/03-06-2022** σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Χ. Πρεκετές
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος , Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος , Τακτικό μέλος		
8	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος		

Χρήη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος

Α)την υπ' αρ. πρωτ. 15238/30-05-2022 εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Α. Συμβατικά στοιχεία έργου:

Α: ΜΕΛΕΤΗ

- Υπηρεσία εκπόνησης : Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Ημερομηνία: 01.07.2021
- Προϋπολογισμός : 74.400,00 € από πιστώσεις **ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ**
- Απόφαση έγκρισης μελέτης: **55/2020** απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Β. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

- Ημερομηνία δημοπρασίας : 20.10.2020
- Έγκριση αποτελέσματος Ο.Ε.: απόφαση 384/2020
- Επιτευχθείσα έκπτωση : 38,00 %
- Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : 01.07.2021
- Ποσό συμφωνητικού (με ΦΠΑ) : 46.197,28 €
- Ανάδοχος : ΛΥΚΟΡΤΑΣ Ε.Ε
- Επιβλέποντες: Μουρτζούκου Ζωή

Γ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

1^{ος} Α.Π.Ε. δαπάνης 46.197,28 € & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. (υπό έγκριση)

Δ. ΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου: 01.07.2022 (ισχύει).

Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες διαγράμμισης οδοστρωμάτων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

ΣΤ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Έχουν γίνει εργασίες διαγράμμισης σε οδικούς άξονες – διαβάσεις πεζών, με χρήση λευκού ακρυλικού & ψυχροπλαστικού υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιβλέπουσας υπαλλήλου.

Β. Βάσει των ανωτέρω και έχοντας υπ' όψη:

1. τον Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87^Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις»,
3. την από 10.05.2022 **αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα**, ο οποίος συντάχθηκε να περιλάβει μία (1) νέα εργασία που κατέστη αναγκαία κατά την εκτέλεση του έργου,
4. τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας,
5. το ότι η συνολική δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε και 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ανέρχεται στο ποσόν των **37.199,98 €** άνευ Φ.Π.Α. και στο ποσόν των **46.127,98 €** με Φ.Π.Α., σε **ισοζύγιο** με το εγκεκριμένο ποσό του συμφωνητικού,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου

«ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ»

Άγιος Δημήτριος, 10.05.2022

Ο Προϊστάμενος τη Δ.Τ.Υ.
Γεώργιος Αδαμόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός>>

Και β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών για το έργο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», η οποία έχει ως εξής:

<<

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(συνοδεύουσα τον 1^ο Α.Π.Ε. & 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο υπό έγκριση 1^{ος} Α.Π.Ε και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκαν προκειμένου να συμπεριληφθεί στο έργο μια νέα εργασία, η αναγκαιότητα για την οποία προέκυψε κατά την εξέλιξη του έργου, και η οποία είναι απαραίτητη για την άρτια και ολοκληρωμένη εκτέλεση αυτού, δηλαδή η διαγράμμιση διαβάσεων πεζών σε φωτεινούς σηματοδότες. Η εργασία αυτή δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθεί με χρήση διαγραμμιστικού μηχανήματος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 1 έως 5 της μελέτης, επειδή το χρησιμοποιούμενο χρώμα έχει πολύ υψηλό ιξώδες και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο οδόστρωμα μέσω ψεκασμού, αλλά μόνο με χειρωνακτικά μέσα, δηλαδή ειδική χειροκίνητη βούρτσα.

Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από το προβλεπόμενο στον συμβατικό προϋπολογισμό κονδύλιο των απροβλέπτων. Η χρήση των απροβλέπτων γίνεται βάση του Ν.4412/2016 και άρθρο 156. Με το ποσό των απροβλέπτων καλύπτονται απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και την λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να υποστεί αυτό καμία τροποποίηση του βασικού του σχεδίου, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Η συνολική αξία των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανέρχεται στις **37.199,98 €**, και με Φ.Π.Α. στις **46.127,98 €**, σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.

Άγιος Δημήτριος, 10.05.2022

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΥ ΖΩΗ
ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισηγητική έκθεση , την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ και τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

-Ο κ. Γιαννέζος ψήφισε λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....».

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΝΜΕ του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ», σύμφωνα με την ανωτέρω εισηγητική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **255/07-06-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
Β. Κουτσοβασίλης
Ι. Παναγόπουλος
Β. Κουτσανδρέας
Β. Αλεξίου
Α. Γιαννέζος
Π. Γρίλλιας

*Ακριβές απόσπασμα
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ