



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό **45/2022**  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 468/2022**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 18 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 30065/71/14-10-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 8 μέλη:

#### **ΠΑΡΟΝΤΑ**

#### **ΑΠΟΝΤΑ**

1	Μ. . Ανδρούτσου, Πρόεδρος	1	Π. Γρίλλιας
2	Ι. Παναγόπουλος, Αντιπρόεδρος, Τακτικό μέλος		
3	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
4	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου εισηγούμενη το **8<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος το υπ' αρ. πρωτ. 29848/13-10-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάζει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων» καθώς και την αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης Τ.Υ. η οποία έχει ως εξής:

<<**ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»**

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**(Συνοδεύει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)**Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Προϋπολογισμός έργου : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 19762/217-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020.
2. Την υπ.αριθμ. 17/2020 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την υπ. αριθμ. 222/17-07-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ”, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
4. Την υπ.αρ. 33/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου για ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
5. Την υπ.αρ. 39/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης του 2<sup>ου</sup> Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου και ανάδειξης προσωρινού μειοδότη.
6. Τον π/υ της μελέτης που είναι 74.400,00 € μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι 4% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
7. Η με αρ. πρωτ: 32333/17-11-2020 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.
9. Την με αρ.πρωτ. 3080/25-11-2020, Σύμβαση του έργου, ποσού 57.600,00 €.
10. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους δώδεκα μήνες (12) μήνες.
11. Την υπ' αριθμ. 370/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο, έως τις 25/5/2022.
12. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
13. Οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα ο Ν.4412/16.
14. Την υπ. αριθμ 174/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
15. Την υπ' αριθμ. 206/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο, έως τις 24/11/2022.

**Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ**».

Πρόκειται για εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε όλη την έκταση του Δήμου.

**Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις. Επίσης, μέρος των απροβλέπτων χρησιμοποιείται για την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

#### **Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου Α.Π.Ε.**

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 7.552,92 € για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων και του ποσού της αναθεώρησης.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, καθώς υπάρχει μόνο μία ομάδα εργασιών.

Σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα ελέγχου επί έλασσον και απροβλέπτων, δεν υπάρχουν δαπάνες προς περικοπή.

#### **Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.**

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1ου Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη 1ου ΑΠΕ	Δαπάνη Προτεινόμενου 2ου ΑΠΕ	Μεταβολή σε σχέση με την Συμβατική Δαπάνη
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΟΜΑΔΑ	41.960,67	46.715,45	46.032,79	4.072,12
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	7.552,92	8.408,78	8.285,90	732,98
Άθροισμα	49.513,59	55.124,23	54.318,69	4.805,10
Απρόβλεπτη Δαπάνη	7.427,04	475,77	0,00	-7.427,04
Άθροισμα	56.940,63	55.600,00	54.318,69	-2.747,82
Αναθεώρηση	659,37	2.000,00	3.281,31	2.747,82
Σύνολο	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
Προστίθεται ΦΠΑ	13.824,00	13.824,00	13.824,00	0,00

24%				
Γενικό Σύνολο	71.424,00	71.424,00	71.424,00	0,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. είναι ίδιο με το εγκεκριμένο ποσό των εργασιών της Αρχικής σύμβασης και κλείνει σε **ΙΣΟΖΥΓΙΟ**.

### **ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 57.600,00 €.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 13.824,00 €.

Συνολική Δαπάνη: 71.424,00 €.

Αγ. Δημήτριος, / / 2022

Η Επιβλέπουσα

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΖΑΚΟΥ

Αγ. Δημήτριος, / / 2022

Ο Προϊστάμενος

Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ α/α

ΌΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση , τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων», αρμοδίως υπογεγραμμένα, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **468/18-10-2022** και υπογράφεται ως εξής:

### **Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

### **Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Ι. Παναγόπουλος  
Β. Αλεξίου  
Β. Κουτσανδρέας  
Χ. Πρεκετές  
Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα  
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**