



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2024  
Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
Από το πρακτικό της με αριθμό 12/2024  
Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

**Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , **στις 20 του μήνα Μαρτίου έτους 2024 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09.00** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 10161/19/15-03-2024 σε ορθή επανάληψη έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 15/03/2024 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74<sup>Α</sup> παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

**ΠΑΡΟΝΤΑ****ΑΠΟΝΤΑ**

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος	-	
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε, αν και κλήθηκε νόμιμα , το τακτικό μέλος: 1) κ. Συρράκος Νικόλαος ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος Παπατριανταφύλλου Γεώργιος.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιάρου Αικατερίνη.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) την υπ' αρ. πρωτ. 9741/13-03-24 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

<<

**Θέμα :** Λήψη απόφασης για έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων»

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων», και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

**Συνημμένα:**

1. 1<sup>ος</sup> Α. Π. Ε. του έργου
2. Αιτιολογική Έκθεση >>

και β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου:

#### **<<ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

(Συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

#### **Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Προϋπολογισμός έργου : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

- 1.Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 29443/10-10-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 30.7312.08 (ΑΔΑΜ: 22REQ011397517 2022-10-11).
- 2.Την υπ.αριθμ. 81/2022 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- 3.Την υπ. αριθμ. 29956/13-10-2022 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την κατασκευή του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ”, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
- 4.Την υπ.αρ. 31538/31-10-2022, Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 71.424,00 € με ΦΠΑ.
- 5.Η με αρ. πρωτ: 31639/01-11-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
- 6.Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.
- 7.Την με αρ.πρωτ. 33014/14-11-2022, Σύμβαση του έργου, ποσού 71.424,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 8.Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες.
- 9.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
- 10.Οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα ο Ν.4412/16.

#### **Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ».

Πρόκειται για εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε όλη την έκταση του Δήμου.

#### **Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Ο παρών 1ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

#### **Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου Α.Π.Ε.**

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 7.367,44 € για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων και του ποσού της αναθεώρησης.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, καθώς υπάρχει μόνο μία ομάδα εργασιών.

#### **Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 1ου Α.Π.Ε.**

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη Προτεινόμενου 1 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	Μεταβολή
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ			
ΟΜΑΔΑ	41.960,67	48.204,26	6.243,59
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	7.552,92	8.676,77	1.123,85
Άθροισμα	49.513,59	56.881,03	7.367,44
Απρόβλεπτη Δαπάνη	7.427,04	59,60	-59,60
Άθροισμα	56.940,63	56.940,63	0,00
Αναθεώρηση	659,37	5.659,37	5.000,00
Σύνολο	57.600,00	62.600,00	5.000,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	13.824,00	15.024,00	1.200,00
Γενικό Σύνολο	71.424,00	77.624,00	6.200,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 1ου Α.Π.Ε. παρουσιάζει αύξηση κατά 6.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών, βάσει των εγκεκριμένων συντελεστών αναθεώρησης.

#### **ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.**

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 62.600,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με την πρόβλεψη της αναθεώρησης.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 15.024,00 €.

Συνολική Δαπάνη: 77.624,00 €.

Η Επιβλέπουσα  
Δ/σης Τ.Υ

Βασιλική Καζάκου

Αγ. Δημήτριος, / / 2024  
Ο Προϊστάμενος της

Γεώργιος Αδαμόπουλος  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ >>

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κάλπος Γεώργιος

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Κατά τη διάρκεια λήψης της σχετικής απόφασης απουσίαζε ο κ. Παπατριανταφύλλου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό

**Ο Πρόεδρος**  
Στυλιανός Μαμαλάκης

**Τα Παρόντα Μέλη**  
Ε. Μπούρης  
Γ. Κάππος  
Μ.-Ι. Μπάντος  
Κ. Κυριακάκης  
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου  
Α. Γαβαλάς  
Μ. Ανδρούτου  
Γ. Παπατριανταφύλλου

*Ακριβές απόσπασμα*  
**Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής**

**ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ**