



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2024.10.11
08:17:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ5ΑΣΩ63-7Φ2

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 43/2024
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 450/2024
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, **στις 09 του μήνα Οκτωβρίου έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.30** συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου **35530/67/04-10-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από **04/10/2024** μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΙΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΑΧΟΥΛΙΑ – ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΖΗΝΟΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1) κ Μπούρης Ευάγγελος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο 2) κ Κάππος Γεώργιος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ Ζηνόβη Βασίλειο και 3) κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος :

Α) το με αρ. πρωτ. 35221/03-10-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

<<

Θέμα : Λήψη απόφασης για έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων»

Σας διαβιβάζουμε προς έγκριση τον 2^ο Α.Π.Ε του έργου «Κατασκευή Σποραδικών Συνδέσεων», και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Συνημμένα:

1. 2^{ος} Α. Π. Ε. του έργου
2. Αιτιολογική Έκθεση
3. Έλεγχος επί έλαττον 2ου ΑΠΕ>>

Β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προϋπολογισμός έργου : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)

1. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 29443/10-10-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τον ΚΑΕ 30.7312.08 (ΑΔΑΜ: 22REQ011397517 2022-10-11).
2. Την υπ.αριθμ. 81/2022 τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3. Την υπ. αριθμ. 29956/13-10-2022 Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την κατασκευή του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ", προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
4. Την υπ.αρ. 31538/31-10-2022, Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ», προϋπολογισμού 71.424,00 € με ΦΠΑ.
5. Η με αρ. πρωτ: 31639/01-11-2022 πρόσκληση υπογραφής σύμβασης.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ.
7. Την με αρ.πρωτ. 33014/14-11-2022, Σύμβαση του έργου, ποσού 71.424,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε στους είκοσι τέσσερις μήνες (24) μήνες.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
10. Οι ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα ο Ν.4412/16.
11. Με την με αριθμό 12/2024, Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ.

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η παρούσα εργολαβία αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ».

Πρόκειται για εργασίες κατασκευής εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων σε όλη την έκταση του Δήμου.

Γ) ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2ος ΑΠΕ συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και σύμφωνα με τις ως τώρα προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

Σημειώνεται δε ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

Δ) ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου Α.Π.Ε.

Από την απρόβλεπτη δαπάνη της αρχικής σύμβασης χρησιμοποιείται ποσό 7.367,44 € για την κάλυψη των αυξήσεων των συμβατικών ποσοτήτων.

Δεν παρατηρείται απορρόφηση επί έλασσον δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, καθώς υπάρχει μόνο μία ομάδα εργασιών.

Ε) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 2ου Α.Π.Ε.

Οι διαφοροποιήσεις του υποβληθέντος 2^{ου} Α.Π.Ε. κατά σύνολο εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της αρχικής σύμβασης παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα :

Είδος Εργασιών	Συμβατική Δαπάνη	1 ^{ος} ΑΠΕ (Εγκεκριμένος)	Δαπάνη Προτεινόμενου 2 ^{ου} ΑΠΕ	Μεταβολή σε σχέση με την αρχική σύμβαση
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				
ΟΜΑΔΑ	41.960,67	48.204,26	48.213,33	6.252,66
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	7.552,92	8.676,77	8.678,40	1.125,48
Άθροισμα	49.513,59	56.881,03	56.891,73	7.378,14
Απρόβλεπτη Δαπάνη	7.427,04	59,60	48,90	-7.378,14
Άθροισμα	56.940,63	56.940,63	56.940,63	0,00
Αναθεώρηση	659,37	5.659,37	5.659,37	5.000,00
Σύνολο	57.600,00	62.600,00	62.600,00	5.000,00
Προστίθεται ΦΠΑ 24%	13.824,00	15.024,00	15.024,00	1.200,00
Γενικό Σύνολο	71.424,00	77.624,00	77.624,00	6.200,00

Δηλαδή το ποσό της δαπάνης των εργασιών του 2ου Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ και παρουσιάζει αύξηση κατά 6.200,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε σχέση με την αρχική σύμβαση, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην πρόβλεψη της αναθεώρησης των εργασιών, βάσει των εγκεκριμένων συντελεστών αναθεώρησης.

ΣΤ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2^{ου} Α.Π.Ε.

Η Δαπάνη των εργασιών (με όφελος, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 62.600,00 €, χωρίς ΦΠΑ, με την πρόβλεψη της αναθεώρησης.

Η Δαπάνη του Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 15.024,00 €.

Συνολική Δαπάνη: 77.624,00 €.

Αγ. Δημήτριος, 01/ 10 / 2024

Η Επιβλέπουσα



Βασιλική Καζάκου
ΕΡΓ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγ. Δημήτριος, 02 / 10 / 2024

Ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Τ.Υ



Γεώργιος Αδαμόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της, την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 2^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή σποραδικών συνδέσεων», σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **450/09-10-2024** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Μ.Ι. Μπάντος
Κ. Κυριακάκης
Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου
Κ. Αλεξόπουλος
Β. Ζηνόβης
Α. Γαβαλάς
Μ. Ανδρούτσου
Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ