



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2025.01.30
09:29:21 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 4/2025
Τακτικής Συνεδρίασης της
Δημοτικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2025
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο : Δημοτικής Επιτροπής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ».

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 29 του μήνα Ιανουαρίου έτους 2025, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10.00 συνήλθε σε Τακτική, δια ζώσης, Συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 3050/5/24-01-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Δημοτικής Επιτροπής με το από 24/01/2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	ΜΠΟΥΡΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
3	ΚΑΠΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τακτικό μέλος		
4	ΜΠΑΝΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ, Τακτικό μέλος		
5	ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		
6	ΑΧΟΥΛΙΑ-ΣΚΡΙΒΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
7	ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τακτικό μέλος		
8	ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τακτικό μέλος		
9	ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναπληρωματικό μέλος		

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, τα τακτικά μέλη: 1. κ. Κυριακάκης Κωνσταντίνος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Αλεξόπουλο Κωνσταντίνο, 2. κ. Συρράκος Νικόλαος, ο οποίος αναπληρώθηκε από το αναπληρωματικό μέλος κ. Παπατριανταφύλλου Γεώργιο.

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Αικατερίνη Μαγγιώρου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μαμαλάκης Στυλιανός, εισηγούμενος, το **8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** σχετικό με την περίληψη έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής:

α) το υπ' αρ. πρωτ. 2141/20-01-25 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:
<<

Θέμα : Διαβίβαση εισηγητικής – αιτιολογικής έκθεσης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ».

Σας διαβιβάζουμε την εισηγητική – αιτιολογική έκθεση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ».

Και β) την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου , η οποία έχει ως εξής:

<<

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 3^{ου} ΑΠΕ

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Την υπ' αρ. 69/2020 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
2. Την υπ' αρ. 34919/14-12-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2020.
3. Την υπ' αρ. 115/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού.
4. Την υπ' αρ. 115/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε το 1^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού.
5. Την υπ' αρ. 285/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου με την οποία εγκρίθηκε το 2^ο Πρακτικό του Διαγωνισμού το οποίο αναδεικνύει μειοδότη την Εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 64,11%.
6. Την υπ' αρ. 136363/02-11-2021 Απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για έλεγχο νομιμότητάς της 285/2021.
7. Την Εργολαβική Σύμβαση που υπογράφηκε την 16-02-2022 (αρ. πρ. 4349) για το ποσό των 1.595.004,56€ όπου αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα δαπάνης εργασιών:	933.933,45€
ΓΕ & ΟΕ 18%:	168.108,02€
Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ:	1.102.041,47€
Απρόβλεπτα:	165.306,22€
Σύνολο με Απρόβλεπτα:	1.267.347,69€
Απολογιστικά:	17.796,61€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών:	1.149,70€
Σύνολο:	1.286.294,00€
Φ.Π.Α. 24%:	308.710,56€
Συνολική Δαπάνη:	1.595.004,56€

8. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. του έργου είναι δέκα έξι (24) μήνες ήτοι μέχρι τις 16-02-2024.
9. Με την αρ. 327/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι την 16-02-2025.
10. Με την αρ. 408/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
11. Με την αρ. 261/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ και η 1^η ΣΣΕ του έργου.
12. Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση υπογράφηκε την 22-12-2023 (αρ. πρ. 38907) για το ποσό των 234.500,00€

Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η παρούσα μελέτη αφορά εργασίες συντήρησης ασφαλιστικού οδοστρώματος σε οδούς με φθορές οι οποίες δημιουργήθηκαν είτε λόγω παλαιότητας του οδοστρώματος είτε από μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είτε λόγω εκσκαφής διαφόρων ΟΚΩ, και οι οποίες με την πάροδο του χρόνου έχουν υποστεί καθίζηση και χρήζουν άμεσης αποκατάστασης.

Γ) 3ος Α.Π.Ε.

Ο παρών 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του.

Ο 3^{ος} ΑΠΕ συμπεριλαμβάνει επίσης μέρος της δαπάνης ασφάλτου απολογιστικά και την προσωρινή δαπάνη για την αναθεώρηση.

Η αύξηση της Αρχικής Σύμβασης λόγω της δαπάνης της Αναθεώρησης ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00€.

Συμπεριλαμβάνει επίσης την δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 234.500,00€.

Με τον 3ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης, καθώς για την κάλυψη μέρους των απολογιστικών εργασιών.

Δ) 1η Σ.Σ.Ε.

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ, 234.500,00€, δεν αλλάζει σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου.

Ε) ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών και την ακριβέστερη προμέτρηση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου, χωρίς καμία αλλαγή του φυσικού αντικείμενου, προέκυψαν αυξομειώσεις στις ποσότητες σε σχέση με τις αναγραφόμενες στο συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Οι αυξομειώσεις οφείλονται σε σφάλματα στις προμετρήσεις ή στην εκτίμηση ποσοτήτων εργασιών της μελέτης του έργου σε σχέση με τις πραγματικές. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει αναλυτικά τις αυξομειώσεις ποσοτήτων ανά εργασία και κατηγορία εργασιών.

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ ΜΕΤΡ	A.T.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1ου ΑΠΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2ου ΑΠΕ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 3ου ΑΠΕ
	Εκτελεσθείσες εργασίες						
	1.ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	TEM	1.1	5,00	5,00	1,00	0,00
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	TEM	1.2	5,00	5,00	1,00	0,00
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	M2	1.3	3.195,00	3.195,00	1.400,00	900,00
4	Ανύψωση η καταβιβασμός σχάρας η καλύμματος φρεατίου	TEM	1.4	945,00	945,00	730,00	753,00
5	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	MM	1.5	2.200,00	2.200,00	1,00	0,00
6	Αποξήλωση χωρίς προσοχή μεταλλικών ή πλαστικών ανακλαστήρων οδοστρώματος	TEM	1.6	1.400,00	1.400,00	1,00	0,00
7	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδ/τος, με κορμό έμπτηξης, με μια ανακλαστική επιφάνεια	TEM	1.7	1.400,00	1.400,00	1,00	0,00

8	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	TEM	1.8	4,00	4,00	1,00	0,00
	2.ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	M2	2.1	80.000,00	1.000,00	1,00	0,00
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	M2	2.2	6.600,00	1.000,00	1,00	0,00
3	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	M2	2.3	130.000,00	200.000,00	229.460,00	228.000,00
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	2.4	2.200,00	500,00	1,00	0,00
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	2.5	126.600,00	140.000,00	172.000,00	164.645,00
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	TON	2.6	860,00	6.000,00	8.500,00	8.935,00
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	2.7	70.000,00	1.000,00	1,00	0,00
8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	M2	2.8	130.000,00	160.000,00	136.000,00	138.700,00
9	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπεκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	2.9	16.600,00	16.600,00	18.000,00	13.029,00
10	Απομείωση της τιμής AT- 2.6 "Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν	TON	NT1	0,00	0,00	3.713,66	3.713,66
11	Απομείωση της τιμής AT- 2.8 "Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν	M2	NT2	0,00	0,00	51.947,26	51.947,26
12	Απομείωση της τιμής AT- 2.9 "Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπεκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου" κατά την αξία της χύδην ασφάλτου σε αυτήν	M2	NT3	0,00	0,00	12.792,68	12.792,68

Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**α.1^η Αρχικής Σύμβασης**

Η αξία των εργασιών του 3^{ου} ΑΠΕ με το Ο Ε κ ΓΕ 18%, των απροβλέπτων δαπανών και των απολογιστικών ανέρχεται στο ποσό των 1.286.294,00€ δηλαδή σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.

Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 120.000,00€ και η δαπάνη για το ΦΠΑ 24% 337.510,56€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.743.804,56€ δηλαδή σε ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με την συμβατική δαπάνη και τη δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ κατά το ποσό των 148.800,00€ και σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ.

β. 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης

Στη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών η δαπάνη που προβλέπεται για τις απολογιστικές εργασίες για τη διαχείριση των αποβλήτων και τη δαπάνη της αξίας της ασφάλτου, ανέρχεται στο ποσό των 189.035,79€. Αν συνυπολογισθεί η δαπάνη για αναθεώρηση 77,11€ και η δαπάνη για το ΦΠΑ 24%, 45.387,10€, η τελική αξία της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 234.500,00€.

Αναλυτικά οι δαπάνες αναγράφονται στο παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	3 ^{ος} ΑΠΕ
1 ^η Ομάδα Εργασιών:	32.527,36€	32.527,36€	20.900,45€	20.903,85€
2 ^η Ομάδα Εργασιών:	901.406,09€	985.305,60€	922.578,58€	925.475,78€
Σύνολο Εργασιών:	933.933,45€	1.017.832,96€	943.479,03€	946.379,63€
ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	168.108,02€	183.209,93€	169.826,23€	170.348,33€
Άθροισμα:	1.102.041,47€	1.201.042,89€	1.113.305,26€	1.116.727,96€
Απρόβλεπτα 15,00%:	165.306,22€	66.304,80€	220,66€	93,09€
Άθροισμα:	1.267.347,69€	1.267.347,69€	1.113.525,92€	1.116.821,05€
Απολογιστικά Αποβλήτων:	17.796,61€	17.796,61€	60.000,00€	56.904,82€
ΓΕ & ΟΕ Απολογιστικών:	1.149,70€	1.149,70€	3.876,12€	3.676,17€
Άθροισμα:	1.286.294,00€	1.286.294,00€	1.177.402,04€	1.177.402,04€
Απολογιστικά ασφάλτου	0,00€	0,00€	108.891,96€	108.891,96€
Άθροισμα:	1.286.294,00€	1.286.294,00€	1.286.294,00€	1.286.294,00€
Αναθεώρηση	0,00€	0,00€	120.000,00€	120.000,00€
Άθροισμα:	1.286.294,00€	1.286.294,00€	1.406.294,00€	1.406.294,00€
ΦΠΑ 24,00%:	308.710,56€	308.710,56€	337.510,56€	337.510,56€
Σύνολο Σύμβασης / 1^{ου} / 2^{ου} / 3^{ου} ΑΠΕ:	1.595.004,56€	1.595.004,56€	1.743.804,56€	1.743.804,56€

Η. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Επειδή ο 3^{ος} ΑΠΕ,

συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωσή του και είναι σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ.

Με τον 3ο ΑΠΕ περιλαμβάνονται όλες οι ποσότητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Επειδή με τον 3^ο ΑΠΕ,

Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη

Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.

Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών.

Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.

Δεν γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών

Το κονδύλι των απροβλέπτων δαπανών διατίθεται για την αύξηση των ποσοτήτων της μελέτης, καθώς για την κάλυψη μέρους των απολογιστικών εργασιών.

Η δαπάνη της 1ης ΣΣΕ, 234.500,00€, δεν αλλάζει σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με τις παρακάτω επιμέρους δαπάνες:

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
Για εργασίες:	946.379,63€
Για ΓΕ & ΟΕ 18,00%:	170.348,33€
Για Απρόβλεπτα 15,00%:	93,09€
Για Απολογιστικά Αποβλήτων	56.904,82€
Για ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%:	3.676,17€
Για Απολογιστικά Ασφάλτου	108.891,96€
Για Αναθεώρηση	120.000,00€
Για ΦΠΑ 24,00%:	337.510,56€
Σύνολο Αρχικής:	1.743.804,56€

Η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 1.743.804,56€, η οποία είναι σε ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με τη Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ κατά το ποσό των 148.800,00€ και σε ΙΣΟΖΥΓΙΟ σε σχέση με την δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ.

1^η ΣΣΕ	
Για Απολογιστικά Αποβλήτων	21.000,00€
Για ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%:	1.356,64€
Για Απολογιστικά Ασφάλτου	166.679,15€
Για Αναθεώρηση	77,11€
Για ΦΠΑ 24,00%:	45.387,10€
Σύνολο Αρχικής:	234.500,00€

Η συνολική δαπάνη της 1^{ης} ΣΣΕ μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 234.500,00€, η οποία είναι η ίδια σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ του έργου.

Άγιος Δημήτριος 14/9 /2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, τον 3^ο ΑΠΕ του έργου αρμοδίως υπογεγραμμένο, καθώς και τα σχετικά έγγραφα και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις που αναφέρονται στην ανωτέρω αιτιολογική έκθεση, μετά από συζήτηση έτσι όπως καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ»,

σύμφωνα με την ανωτέρω αιτιολογική έκθεση.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Δ.Ε., πήρε αύξοντα αριθμό **40/29-01-2025** και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Στυλιανός Μαμαλάκης

Τα Παρόντα Μέλη

Ε. Μπούρης

Γ. Κάππος

Μ.Ι. Μπάντος

Κ. Αλεξόπουλος

Μ. Αχουλιά-Σκριβάνου

Α. Γαβαλάς

Μ. Ανδρούτσου

Γ. Παπατριανταφύλλου

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ